



Pan

Piotr Romanicz

Radny Rady Miejskiej w Gryfinie

W odpowiedzi na interpelację nr 351/20 z dnia 24 września 2020 r., która wpłynęła do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w dniu 25 września 2020 r. w sprawie rozliczenia Gminy Gryfino z wykonawcą realizującym inwestycję w postaci hali sportowej przy ul. Niepodległości w Gryfinie, uprzejmie informuję co następuje:

1. Zapisy pierwotnej umowy dotyczące kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji nie zostały zmieniane od momentu ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowo zostały określone w §21 umowy „Kary Umowne” pkt. 5) cyt. „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej Umowy – za każdy dzień opóźnienia.”
2. Czas realizacji inwestycji od pierwotnie ustalonego terminu w postępowaniu przetargowym do czasu zakończenia budowy, został wydłużony o 268 dni z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez obie Strony.
3. Gmina Gryfino zawarła z Wykonawcą robót trzy Aneksy terminowe do umowy. Szczegółowe przyczyny zmian terminów realizacji inwestycji określone zostały w treści tych aneksów (w załączeniu kopie dokumentów na płycie CD w formacie .pdf).
4. Gmina Gryfino w dniu 14.08.2020 r. uzyskała skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu hali sportowej w Gryfinie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, a w dniu 24.08.2020 r. podpisała protokół końcowy odbioru przedmiotu Zamówienia, co jest jednoznaczne z zakończeniem inwestycji.
5. Gmina Gryfino nie naliczała kar umownych Wykonawcy robót z uwagi, iż nie zaistniały żadne uzasadnione przestanki umożliwiające naliczanie kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

Tomasz Miłor